



Contra o relógio

Do cronograma previsto, um item foi cumprido, dois foram parcialmente resolvidos e quatro estão atrasados

O QUÊ

Projetos de ampliação e construção das infraestruturas de acesso viário e de drenagem complementar ao novo terminal do aeroporto

Liberação das licenças ambientais para as obras

Execução das obras de ampliação e construção das infraestruturas de acesso viário e de drenagem complementar ao novo terminal

Compra de dois terrenos da UFSC

Acordo com a prefeitura sobre a desapropriação dos imóveis que faltam para execução das obras

Acordo com o Estado sobre as desapropriação de imóveis que faltam para a execução das obras

Transferência para o Estado dos imóveis que faltam desapropriar para a execução das obras

QUEM É RESPONSÁVEL

Estado

Fatma e ICMBio

Estado

Estado

Estado

Prefeitura

Prefeitura

DATA PARA COMEÇAR

maio de 2010

maio de 2010

janeiro de 2011

julho de 2010

maio de 2010

maio de 2010

maio de 2010

DATA PARA ACABAR

julho de 2010

julho de 2010

setembro de 2012

dezembro de 2010

julho de 2010

julho de 2010

julho de 2010

VALOR ENVOLVIDO

(em milhões de R\$)

R\$ 2,2 milhões

R\$ 880 mil

R\$ 77,9 milhões

R\$ 11,2 milhões

-

-

R\$ 13 milhões

SITUAÇÃO ATUAL

Cumprido

Parcialmente cumprido

Atrasado

Em andamento

Atrasado

Atrasado

Atrasado

NOVO PRAZO

-

Indefinido

Inalterado

15 dias

20 dias

20 dias

Três meses