


- 1** **Julho/2010 – Dezembro/2010**
 Construção das fundações da cobertura para sustentação. **ETAPA CONCLUÍDA**



- 2** **Dezembro/2010 – Junho/2011**
 Demolição e instalação das novas arquibancadas em metade da social (lado do Gigantinho). **ETAPA INTERROMPIDA**
- 3** **Julho/2011 – Dezembro/2011**
 Demolição e troca das arquibancadas na outra metade da social (lado do placar) **NÃO FEITO**
- 4** **Janeiro/2012 – Abril/2012**
 Demolição e instalação das novas arquibancadas no setor da popular. Metade do estádio seria fechada para as obras. **NÃO FEITO**
- 5** **Maio/2012 – Janeiro/2013**
 Demolição da marquise no anel superior e construção de 116 suítes. **NÃO FEITO**
- 6** **Junho/2012 – Junho/2013**
 Instalação da cobertura. Primeiro da estrutura metálica e depois da membrana. **NÃO FEITO**